

## 昆玉高速公路整治提升改造工程（截止 2021 年 2 月 28 日）建设投资管理情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市审计局派出审计组，并聘请云南恒信工程造价咨询有限公司和云南恒信会计师事务所有限公司参与，于 2021 年 4 月 20 日起对昆玉高速公路整治提升改造工程截至 2021 年 2 月 28 日建设投资管理情况进行审计，现将审计结果公告如下：

### 一、基本情况

昆玉高速公路整治提升改造工程主要建设内容包括路面提升改造、桥涵维修加固、交安设施优化完善、绿化美化等。本项目批复概算金额 26 957 万元；截至 2021 年 2 月 28 日，实际到位资金 20 000 万元；送审投资 20 033.63 万元。

审计结果表明，本项目建设管理过程中基本履行了建设程序，实行了项目招投标制、监理制、合同制等工程管理制度。但也存在多计工程价款和多计待摊投资的问题。

### 二、审计发现的主要问题

一是多计工程价款 410.59 万元，二是多计待摊投资 7.07 万元。

### 三、审计处理和整改情况

针对以上审计查出的问题，昆明市审计局出具了审计报告，对多计工程价款和多计待摊投资的问题依法作出了处理，并针对问题提出了 2 条审计建议。对本次审计发现的问题，昆明市交通

运输局高度重视，对存在的问题进行了认真整改，后续将严格按照合同约定拨付尾款。对审计提出的建议，进行了采纳。审计整改情况已在昆明市交通运输局网站进行了公告。